

Our lives first!



Noviembre 2024

Trabajos en sistemas eléctricos desenergizados

- 


1

STOP
GO

Safety green light
- 

2
- 


3
- 

4
- 

5

PLAN
- 

6
- 

7
- 

8
- 

9
- 

10

Trabajos en sistemas eléctricos desenergizados



Lugar _____ Fecha _____

Empresa observada _____ N.º de permiso _____

SÍ **NO** **NA**

PUNTOS DE CONTROL

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 | ¿Se han llevado a cabo la «sesión informativa previa al trabajo» y la «luz verde de seguridad»? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 | ¿El representante del equipo a cargo de la intervención recibió el (los) certificado(s) de bloqueo y rotulado validado(s) por el equipo implicado en el trabajo previsto? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | ¿El circuito o el equipo en el que se deben realizar los trabajos ha sido identificado in situ por una persona autorizada y en presencia del representante del equipo a cargo de la intervención? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 | ¿El personal que ejecutará el trabajo está equipado con los EPI específicos para la tarea? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5 | ¿Los dispositivos de separación están colocados en la posición indicada en el esquema o plano de aislamiento aprobado? (Documentos originales disponibles para consulta en un lugar específico). |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6 | ¿Los dispositivos de separación están bloqueados e identificados/etiquetados? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7 | ¿Una persona autorizada comprobó la ausencia de tensión y la demostró ante el representante del equipo a cargo de la intervención? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8 | ¿Se efectuó la puesta a tierra/en cortocircuito de todos los conductores, incluido el neutro? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9 | ¿Se señaló el peligro de la presencia de componentes con tensión en el lugar y se adoptaron medidas de protección al respecto? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | ¿Están todas las personas implicadas en el trabajo debidamente situadas fuera de la línea de peligro, y las otras personas no implicadas en el trabajo, se mantienen bien alejadas? |

Comentarios _____

Nombre y apellido _____ Empresa _____

Firma _____